

業務スケジュール (案)

令和8年	4月	上旬	
		中旬	
		下旬	実施設計開始・業務計画書の提出
	5月	上旬	
		中旬	現地調査・実施設計方針検討
		下旬	
	6月	上旬	実施設計方針決定・図面作成開始
		中旬	【全体大規模改修】
		下旬	【大ホール特定天井改修】
	7月	上旬	熱負荷計算書・プロット図の提出
		中旬	構造図面の提出
		下旬	熱源比較検討書・ライフサイクルコスト検討書の提出
8月	上旬		
	中旬	基本図面(配置図・平面図・立面図・断面図等)の提出	
	下旬	詳細図面の提出	
9月	上旬		
	中旬	概算工事費内訳書の提出	
	下旬		
10月	上旬		
	中旬	詳細図面の提出	
	下旬		
11月	上旬	中間審査	
	中旬	積算業務開始	
	下旬		
12月	上旬		
	中旬	音響モデル報告書の提出	
	下旬	図面及び積算資料一式の提出	
令和9年	1月	上旬	
		中旬	
		下旬	最終図面一式の提出
	2月	上旬	
		中旬	最終積算資料一式の提出
		下旬	
3月	上旬	成果品納品	
	中旬		
	下旬		